

№ п/п	Название КПО, дата проверки, орган, статья	Описание нарушения
1.	КПО «Север», 17.06.2024. природоохранная прокуратура, ст. 14.1 ч.4 КоАП РФ (дело № А41- 58877/24)	- Не работает цех сортировки 1-й очереди 450000 тонн в год; - Участки компостирования (цеха по производству техногрунта) в составе 1-й очереди мощностью 158000 тонн в год не функционируют, один ангар в полуразрушенном состоянии, имеет значительные повреждения стен; - закрытые карты №1-2 1-й очереди не укрыты защитным экраном с применением геомембраны, не оборудованы системой активной дегазации; - не обеспечивается сбор всего образуемого фильтрата с карт ОРО №1-2; - на карте ОРО №V присутствует значительное количество отходов, пригодных ко вторичной переработке, что свидетельствует о недостаточной сортировке поступающих на КПО «Север» ТКО; - проектной документацией предусмотрен отвод очищенного стока в ручей без названия №1, приток реки Перемойка. Фактически сбросы сточных вод в водные объекты не осуществляется; - в соответствии с ГЭЭ на КПО предусмотрены очистные сооружения «БМТ-Сервис»: БМТ-100 (мощность 100м3 сутки для 1-й очереди) и БМТ – 200 (200 м3 сутки, 2 очередь). Фактически очистные сооружения БМТ-100 длительное время не работают, БМТ-200 вообще не смонтированы; - в ходе проверки отмечено скопление талых дождевых вод, которые попадают за границы КПО; - предусмотренная проектом система активной дегазации I и II очереди отсутствует;
2.	МПК «Каширский», 29.05.2024, природоохранная прокуратура ст. 14.1 ч.4 КоАП РФ (дело №А41- 61024/24)	- не осуществляется эксплуатация участка сортировки первой очереди (2 линии сортировки); - не обеспечена эксплуатация участков компостирования первой очереди; - на функционирующих участках сортировки 2-й очереди мощностью 600000 тонн в год не обеспечена достаточная сортировка отходов; - не обеспечен надлежащий сбор образующегося в свалочном теле фильтрата; - не обеспечено функционирование активной системы дегазации; - не обеспечена реализация проектных решений по очистке образующегося фильтрата, а также сбору и очистке хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.
3.	МПК «Коломенский»	- очистные сооружения фильтрационных,

	29.05.2024, природоохранная прокуратура ст.14.1 ч.4 КоАП РФ (дело №А41- 24344/24)	хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод на первой очереди строительства не функционируют; - очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод на второй очереди строительства не эксплуатируются; - система водовыпуска сточных вод в реку Северка не достроена, сброс очищенных сточных вод в указанный водный объект не осуществляется; - из двух предусмотренных Проектной документацией ангаров компостирования по назначению фактически используется один, при этом он не укомплектован необходимым оборудованием (отсутствуют составные части вентиляционной трубы). Другой –не функционирует и используется для складирования отходов металла; - выявлен факт эксплуатации одной факельной установки по обезвреживанию свалочного газа без ГЭЭ; - цеха сортировки 2 очереди не укомплектованы сотрудниками)из 78 работников фактически работает 37) вследствие чего на карте №2 размещается значительное количество вторичных материалов; - на участке компостирования отходов 2 очереди из 32 ванн заполнены 20, из которых 10 ванн не укрыты специальным покрывалом.
4.	«Можайский МПК», 30.05.2024, природоохранная прокуратура ст.14.1 ч.4 КоАП РФ (дело №А41- 61025/24)	- на территории Комплекса оборудовано 3 пруда-накопителя для сбора фильтрата, 2 из которых заполнены; - не функционируют локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, очистные сооружения фильтрата и очистные сооружения ливневых вод: ливневые сточные воды сбрасываются в пруды-накопители для фильтрата, с целью вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод заключен договор со специализированной организацией; - Для обеспечения надлежащего функционирования системы очистки фильтрата приобретено оборудование – модуль очистки фильтрационных вод методом обратного осмоса мощностью 150м3 сутки. Обществом 25.10.2023 заключен договор с ООО «БМТ-сервис» на монтаж оборудования, срок выполнения указанных работ истек 25.12.2023; -на территории КПО «Храброво» имеется 4 не предусмотренных Проектной документацией и Заключением ГЭЭ и не оборудованных пруда с фильтратом; - на территории КПО «Храброво» имеются 2 цеха,

		предназначенные для изготовления технического грунта с отклонениями от проектной документации, а именно: при изготовлении технического грунта не используются термофильные бактерии, цикл изготовления техногрунта сокращен до 2 недель, готовый техногрунт визуально содержит большое количество балластных фракций, отсутствует аэрация, отсутствует оборудование для измерения влажности и температуры. Второй цех компостирования не введен в эксплуатацию и используется для складирования вторичных материальных ресурсов и оборудования.... Кроме того, во втором цехе не зарыты контуры и не завершены работы по монтажу крыши, что также является существенным отступлением от проектных решений и не позволяет использовать цех по прямому назначению; - проектной документацией и заключением ГЭЭ предусмотрена высокотемпературная факельная установка, которая на момент осмотра находилась в нерабочем состоянии; - лотки для перехвата сточных вод по периметру объектов размещения отходов №1 и №2 не установлены, что может привести к сбросу фильтрата на почву и причинить ущерб окружающей среде; - на суточной карте присутствовали отходы, не подлежащие захоронению (мебель, матрасы, не разорванные пакеты), что свидетельствует о некачественной сортировке отходов на участке сортировки; - очистные сооружения фильтрата не работают, что является отступлением от ГЭЭ;
5.	КПО «Алексинский карьер» 26.06.2024 природоохранная прокуратура ст. 14.1 ч2 КоАП РФ (дело №А41- 63820/24) ст.14.1 ч.4 КоАП РФ (дело №А41-58875/24)	ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ - обществом на земельном участке с кадастровым номером 50:03:0040280:25 осуществляется деятельность по размещению отходов в отсутствие лицензии; - обществом на земельном участке с кадастровым номером 50:03:0040280:25 осуществляется деятельность по обезвреживанию фильтрата в отсутствие лицензии; ст. 14.1 ч.4 КоАП РФ - отсутствует комплексное экологическое разрешение; - не обеспечено надлежащее функционирование участков приготовления технического грунта. На участке компостирования первой очереди ангарного

		типа визуально используемое для приготовления сырья имеет большое количество балластных фракций и крупногабаритных отходов. На участке компостирования второй очереди мощностью 250000 тонн в год не обеспечена работа приточной и обратной системы вентиляции в автоматическом режиме. Визуально используемое для приготовления компоста сырье имеет большое количество балластных фракций и крупногабаритных отходов, система управления вентиляцией и температурой не функционирует. Лотки подачи воздуха под буртами загрязнены, подача воздуха через них не обеспечена. Первый ангар компостирования 3 очереди мощностью 250000 тонн в год функционирует, приточная и обратная вентиляция находится в эксплуатации, однако биофильтр заполнен щепой не в полном объеме, визуально на 20%, указанный ангар заполнен сырьем визуально на 5%. Второй ангар компостирования 3 очереди участка мощностью 250000 тонн в год фактически не функционирует, биофильтры щепой не заполнены, приточная и обратная вентиляция не работает. Во втором ангаре деятельность по приготовлению компоста не ведется, он заполнен строительными материалами. Фактически ввиду отсутствия оборудования во втором ангаре компостирования проектные мощности снижены на 250000 тонн в год; - не обеспечена надлежащая работа очистных сооружений фильтрата. Проектной документацией и Заключением ГЭЭ предусмотрено осуществление очистки образующегося на КПО «Алексинский карьер» фильтрата на собственных очистных сооружениях с последующим сбросом в водный объект –ручей без названия очищенных сточных вод (пермеата). С этой целью смонтированы и эксплуатируются очистные сооружения марки Reverse Osmosis Plant мощностью 160 м3 сутки. В текущем году в деятельности ООО «Комбинат» на КПО «Алексинский карьер» образовано 36914 м3 фильтрата, который частично подвергся очистке на очистных сооружениях. Сброс пермеата, иных очищенных сточных вод в безымянный ручей ООО «Комбинат» фактический не осуществляется. По информации ООО «Комбинат» накапливающийся в пруде неочищенный фильтрат вывозится ООО «Орион» по договору. - при проведении проверки установлен факт наличия на рабочей карте №1 отходов, содержащих полезные
--	--	---

		компоненты, в частности обнаружены две шины пневматические отработанные, что свидетельствует о некачественной сортировке отходов на участках сортировки КПО «Алексинский карьер».
6.	КПО Тимохово» 25.12.2023 министерство ЖКХ Московской области ст. 14. 1 ч4 КоАП РФ (дело №А41-4860/2024) 24.07.2024 природоохранная прокуратура ст. 14. 1 ч.3 КоАП РФ (дело №А41-85498/2024)	Ст.14.1 ч.4 КоАП РФ - отсутствие очистных сооружений общей мощностью 3400 м3 сутки (остановлены с целью регулировки параметров работы). Вместо нее установлена система УП Удачные проекты, состоящая из двух установок обратного осмоса общей производительностью 400 м3 сутки. Данная система не имеет положительного заключения ГЭЭ и законсервирована с 21.03.2021, что говорит об отступлении от проектных решений; - фильтрат накапливается Обществом в прудах, расположенных по периметру с южной, восточной и северной части полигона. Данные места накопления отходов не предусмотрены проектными материалами. Министерством с привлечением аккредитованной лаборатории установлены превышения ПДК вредных веществ в отобранной пробе природной воды пруда вблизи СНТ «Локомотив-3», что может свидетельствовать о наличии следов фильтрата из пруда-накопителя, т к в отобранной пробе фильтрата из пруда-накопителя обнаружено значительное содержание аналогичных загрязняющих веществ; - здание производственного цеха по переработке ПЭТ-бутылок и производству полимер-песчаной плитки используется как склад; - в ходе проверки Министерством установлено, что вторая очередь системы активной дегазации законсервирована с 10.03.2021, из чего Министерством сделан вывод о том, что производительность систем активной дегазации не достигает заявленных проектных мощностей; - отступление от проектных решений при эксплуатации комплекса укрывного компостирования органической фракции. По результатам отбора проб установлено, что пробы отходов, а именно сырье для компостирования у контейнера (органическая фракция) у цеха сортировки №6, компост из бурта №26 (фаза №1), компост из бурта №7 (фаза №2) не соответствуют требованиям к сырью ТКО, используемому при производстве удобрений в соответствии с ГЭЭ. Ст. 14.1 ч.3 КоАП РФ - АО «Полигон Тимохово» осуществлена реализация

		объекта экологической экспертизы (Комплекса анаэробного сбраживания отходов ТКО с биотенками), утилизация отходов на таком объекте, - без положительного заключения ГЭЭ; - на технологию очистки фильтрата на очистных сооружениях «Удачные проекты» положительное заключение ГЭЭ на момент проведения проверки (акт проверки от 18.07.2024) отсутствовало; - АО Полигон Тимохово» при осуществлении на КПО деятельности по обезвреживанию отхода – фильтрата полигонов ТКО допустило отклонения от положений ГЭЭ (превышения в сточных водах в соответствии с Решением о предоставлении водного объекта в пользование); - на момент проверки цех мощностью 100 тыс тонн не эксплуатировался ввиду проведения работ по его реконструкции: велось строительство нового цеха, проводились работы по ремонту кровли, агрегатов подающего конвейера, замене сортировочных лент, а также строительству лотков для ливневого стока; - мощность участка компостирования составляет 150000 тонн. На участке установлено 32 бетонных пенала (бурта), из которых на момент проверки согласно данным программного обеспечения в 19 пеналах осуществлялось приготовление технического грунта. Вместе с тем, фактически из 32 пеналов загружено 24 пенала, поскольку в 5 пеналах датчики температурного режима не функционируют (находятся в ремонте), вследствие чего автоматическая система управления процессом приготовления компоста не функционирует. Приготовление технического грунта в них осуществляется принудительно «в ручном режиме», что не соответствует требованиям ГЭЭ.
--	--	---